




องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

รายงานผล การดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอคำชะโนด จังหวัดนครราชสีมา

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์

2.2 กลยุทธ์การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุทกภัยและการบรรเทาสาธารณภัย

2.6 แผนงานงบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|-----------------------|--|------------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุในตำบลบ้านแปรง | 11,163,600 | ต.ค.67 – ก.ย.68 | - | - | √ | 10,620,600 |
| 2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | ผู้พิการในตำบลบ้านแปรง | 2,474,400 | ต.ค.67 – ก.ย.68 | - | - | √ | 2,225,000 |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้เอดส์ | ผู้เอดส์ในตำบลบ้านแปรง | 30,000 | ต.ค.67 – ก.ย.68 | - | - | √ | 29,500 |
| 4 | เงินสำรองจ่าย | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนในตำบล บ้านแปรง | 650,070 | ต.ค.67 – ก.ย.68 | - | - | √ | 83,348 |
| รวม | 4 โครงการ | - | 14,410,400 | - | - | - | 4 | 12,958,448 |

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพองค์กร บุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

5.2 กลยุทธ์การพัฒนาตามแนวนโยบายของรัฐบาและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|---|---|----------------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 5 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม | จัดอบรม ผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน 65 คน | 40,000 | ม.ค 68 – มี.ค.68 | √ | - | - | 0 |
| 6 | โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน | จัดอบรมผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้างและผู้นำชุมชน จำนวน 80 คน | 400,000 | ม.ค.68 – มี.ค.68 | √ | - | - | 0 |
| 7 | โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2568 | จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 800 คน | 120,000 | 18 มี.ค.68 | - | - | √ | 57,795 |
| รวม | 9 โครงการ | | 580,000 | | 2 | - | 1 | 57,795 |

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- 5.1 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพองค์กร บุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
- 5.2 กลยุทธ์การพัฒนาตามแผนนโยบายของรัฐบาและการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|---|---------------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 8 | โครงการประชาสัมพันธ์ภายใน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภายใน บ้าน | ประชาสัมพันธ์ภายในที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างและภายในบ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน | 10,000 | ม.ค.68 | √ | - | - | 0 |
| 9 | โครงการสำรวจ ปรับปรุง ข้อมูล จัดทำแผนที่ภายในตามตรา 10 (LTAX ONLINE) | สำรวจ ปรับปรุงข้อมูลจัดทำ แผนที่ภายใน จำนวน 12 หมู่บ้าน | 50,000 | ธ.ค.67-ก.พ.68 | - | - | √ | 40,000 |
| 10 | โครงการอบรมให้ความรู้การ จัดซื้อจัดจ้าง | จัดอบรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ตำบล ผู้นำชุมชน จำนวน 60 คน | 30,000 | มี.ค.67 – ส.ค.67 | - | - | √ | 24,507 |
| รวม | 3 โครงการ | | 90,000 | | 1 | - | 2 | 64,507 |

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

- 2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เปราะบาง
- 2.2 กลยุทธ์การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุทกภัยและการบรรเทาสาธารณภัย

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|---|----------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 11 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีเสียหายหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย) | ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยในตำบลบ้านแปรง | 10,000 | ต.ค.67 – ก.ย.68 | - | - | √ | 3,360 |
| 12 | โครงการฝึกอบรมทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | -จัดฝึกอบรมทวน อปพร. รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน | 100,000 | ม.ค.68 – เม.ย.68 | √ | - | - | 0 |
| 13 | โครงการฝึกอบรมระดับอัครศึกษาเบื้องต้นในหมู่บ้านและสถานศึกษา ในตำบลบ้านแปรง | โรงเรียนในตำบลบ้านแปรง | 50,000 | เม.ย.68 – พ.ค.68 | √ | - | - | 0 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|---|-----------------------|----------------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 14 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจ ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอตำบลขุนทด | อุดหนุน อบต.กุดพิमान | 10,000 | พ.ย.67 – พ.ค.68 | - | - | √ | 10,000 |
| รวม | 4 โครงการ | | 170,000 | | 2 | - | 2 | 13,360 |

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.2 ก่อรูปสหกรณ์จัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุทกภัยและการบรรเทาสาธารณภัย

2.2 แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|--|----------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 15 | โครงการจัดตั้งปอศกภัยใต้หมวก กันน้ำถลอก | จัดอบรมเด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000 | มิ.ย.68 – ก.ค.68 | - | - | √ | 9,623 |
| รวม | 1 โครงการ | | 25,000 | | - | - | 1 | 9,623 |

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

- 3.1 กกลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
- 3.2 กกลยุทธ์การพัฒนาเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่ประชาชน

3.1 แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|---|------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 16 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านประดู่งาม โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน (สพฐ.) | สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 59 คนๆ ละ 27 บาท จำนวน 200 วัน | 345,600 | ต.ค.67 – ก.ย.68 | - | - | √ | 278,100 |
| 17 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านแปรง โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน (สพฐ.) | สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 170 คนๆ ละ 22 บาท จำนวน 200 วัน | 646,800 ไออนเพิ่ม 118,524 | ต.ค.67 – ก.ย.68 | - | - | √ | 757,724 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|---|--|-------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 18 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านผายโบสถ์ โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน (สพฐ.) | สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็ก ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 56 คนๆ ละ 27 บาท จำนวน 200 วัน | 340,200 | ต.ค.67 – ก.ย.68 | - | - | √ | 292,950 |
| 19 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบรีอ โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน (สพฐ.) | สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กมัธยม ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 163 คนๆ ละ 22 บาท จำนวน 200 วัน | 576,000 ไอออนเพิ่ม 125,006 | ต.ค.67 – ก.ย.68 | - | - | √ | 691,106 |
| รวม | 4 โครงการ | | 2,152,130 | | - | - | √ | 2,019,880 |

3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

- 3.1 กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
- 3.2 กลยุทธ์การพัฒนาเพิ่มช่องทางบริการข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่ประชาชน

3.1 แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|---|--|----------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 20 | โครงการที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่สำหรับนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านแปรง | ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.บ้านแปรง จำนวน 1 โครงการ จำนวน 60 คน | 40,000 | ก.ค.68 – ส.ค.68 | - | - | √ | 21,343 |
| 21 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ นักเรียน 50 คน | 50,000 | ม.ค.68 | - | - | √ | 29,085 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|--|-----------------------------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 22 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา | -ค่าอาหารกลางวัน -ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) -ค่าจัดซื้อหนังสือ -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 483,880 โอนเพิ่ม 100,095 | ต.ค.67-ก.ย.68 | - | - | √ | 230,300 |
| รวม | 3 โครงการ | | 673,095 | | - | - | 3 | 280,728 |

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

2.1 แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|--|----------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 23 | โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก | ฉีดพ่นหมอกควันและกิจกรรม รณรงค์ใช้ทรายอะเบท ทัง 12 หมู่บ้าน | 150,000 | ม.ย.68 – ก.ย.68 | - | - | √ | 89,817 |
| 24 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | อบรมอาสาสมัครสัตว์/ผู้นำ อสม. จำนวน 40 คน มีวัคซีนสุนัข และแมว | 70,000 | มิ.ย.68 – ก.ย.68 | - | - | √ | 59,939 |
| 25 | โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-12 | ดำเนินโครงการตามแนวทาง พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1- 12 | 240,000 | มิ.ย.68 – ก.ย.68 | - | - | √ | 240,000 |
| 26 | โครงการจิตอาสาพัฒนา สิ่งแวดล้อม | ดำเนินการตามโครงการจิต อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม | 10,000 | พ.ย.67-30 ก.ย.68 | - | - | √ | 8,614 |
| รวม | 4 โครงการ | | 230,000 | | - | - | 4 | 398,370 |

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|--|---------------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 27 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน ตำบลบ้านแปรง | จัดอบรมส่งเสริมสุขภาพพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน ตำบลบ้านแปรง จำนวน 40 คน | 30,000 | ก.ค.68 – ก.ย.68 | - | - | √ | 11,866 |
| รวม | 1 โครงการ | | 30,000 | | - | - | 1 | 11,866 |

4.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุกสุก

4.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงานคณะและชุมชน

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|---|---|----------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 28 | โครงการจุดสถานีอนามัยและ และการคัดแยกขยะ | -ทำจุดกำจัดขยะและการแยก ขยะภายในอบต.บ้านแปรง | 20,000 | ต.ค.67 – ก.ย.68 | - | - | √ | 4,049 |
| 29 | โครงการรวบรวมขยะอันตราย ในพื้นที่ อบต.บ้านแปรง | -ทำจุดรวบรวม/จัดเก็บขยะ อันตราย ภายใน อบต.บ้าน แปรง | 20,000 | ม.ค.68 – ก.ย.68 | - | - | √ | 1,954 |
| 30 | โครงการส่งเสริมการค้าแยกและ ลดปริมาณขยะในชุมชน | อบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อสม. ผู้นำ หมู่บ้าน จำนวน 50 คน | 20,000 | เม.ย.68 – ก.ย.68 | √ | - | - | 0 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|---|---|----------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 31 | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรัก โลก (อถล.) | -กิจกรรมถึงขยะเปียกลดโลก รื้อน รักษาความสะอาดในเขต พื้นที่ ต.บ้านแปรง จำนวน 2,000 หลังคาเรือน -กิจกรรมถึงขยะเปียกลดโลก รื้อน -กิจกรรมการจัดการขยะ -กิจกรรมประชาสัมพันธ์การ จัดการขยะ -กิจกรรมการจัดการขยะ / ทำ ความสะอาดในพื้นที่ตำบล บ้านแปรง | 10,000 | ต.ค.67 – ก.ย.68 | √ | - | - | 0 |
| รวม | 4 โครงการ | | 70,000 | | 2 | - | 2 | 6,033 |

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เปราะบาง

2.2 กลยุทธ์การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|--|---------------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 32 | โครงการพัฒนาสตรีตำบลบ้าน แปรง และกลุ่มบทบาทสตรี | จัดอบรมให้ความรู้กลุ่ม บทบาทสตรี จำนวน 40 คน ใน ตำบลบ้านแปรง | 30,000 | เม.ย.68 – ก.ย.68 | √ | - | - | 0 |
| 33 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ประกอบอาชีพเสริม 108 อาชีพ เสริมระดับต้นของตำบลบ้าน แปรง | จัดอบรมให้ความรู้การ ประกอบอาชีพเสริมระดับต้น จำนวน 40 คน | 30,000 | เม.ย.68 – ก.ย.68 | - | - | √ | 18,512 |
| รวม | 2 โครงการ | | 60,000 | | 1 | - | 1 | 18,512 |

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.3 กลยุทธ์การป้องกันปัญหาความรุนแรง ปัญหาเยาวชน ปัญหาสุขภาพจิตและการเสริมสร้างพลังของสถาบันครอบครัว

2.4 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมโรคติดต่อ

2.5 กลยุทธ์การส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรม นันทนาการ

2.8 กลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|--|----------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 34 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด อบต.บ้านแปรงเกมส์ | จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ เยาวชนและประชาชนในเขต ตำบลบ้านแปรง ทั้ง 12 หมู่บ้าน จำนวน 350 คน | 300,000 | มี.ค.68 – เม.ย.68 | - | - | √ | 276,760 |
| รวม | 1 โครงการ | | 300,000 | | 1 | - | - | 276,760 |

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.8 กลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน

2.9 กลยุทธ์การส่งเสริม การรื้อฟื้นและอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|---|----------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 35 | โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนว 5 ส. ที่ทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วม | จัดกิจกรรมทำความสะอาด ประชาชนตำบลบ้านแปง จำนวน 100 คน | 5,000 | ม.ค.68-ก.พ.68 | - | - | ✓ | ไม่ได้ใช้ งบประมาณ |
| 36 | โครงการพัฒนาเครือข่ายปราชญ์ ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ออกสำรวจปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชนตำบลบ้านแปง 50 คน | 5,000 | มี.ค.68 – เม.ย.68 | - | - | ✓ | ไม่ได้ใช้ งบประมาณ |
| 37 | โครงการส่งเสริมประเพณีพิธี ห่อเทียนจำพรหมาและถวาย เทียนพรหมา | กิจกรรมห่อเทียนพรหมา เด็ก เยาวชน และ ประชาชน จำนวน 300 คน | 70,000 | มี.ย.68 | - | - | ✓ | 33,531 |
| 38 | โครงการสืบสานประเพณีวัน ลอยกระทง | จัดงานวันลอยกระทง ประชาชนตำบลบ้านแปง จำนวน 400 คน | 180,000 | พ.ย.67 | - | - | ✓ | 133,246 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|---|---|----------------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 39 | โครงการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์และสัปดาห์ผู้สูงอายุ | จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ เด็ก เยาวชน และ ประชาชน และผู้สูงอายุ จำนวน 200 คน | 65,000 | เม.ย.68 | - | - | √ | 30,678 |
| รวม | 5 โครงการ | | 325,000 | | - | - | 5 | 197,455 |

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.8 กลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน

2.9 กลยุทธ์การส่งเสริม การรื้อฟื้นและอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|--|----------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 40 | โครงการสืบสานประเพณี ตำนานด้านขุนทด | เข้าร่วมงานสืบสานประเพณี ตำนานด้านขุนทด หน่วยงาน ราชการรัฐวิสาหกิจ อปท. ท้องถิ่น สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ใน ตำบลบ้านแปรง จำนวน 150 คน | 40,000 | บ.ค.67 - ม.ค.68 | - | - | √ | 38,775 |
| รวม | 1 โครงการ | | 35,000 | | - | - | 1 | 38,775 |

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ทั่วถึง มีมาตรฐาน สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
- 1.2 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตน้ำประปาให้ทั่วถึง
- 1.3 กลยุทธ์การติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง
- 1.4 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
- 1.5 กลยุทธ์การพัฒนาบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|---|----------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 41 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก ขอบสระวัดบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9 ถึงบ้านนางพริรินทร์ พัดขุนทด บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 50.00 ม. หน้า 0.15 ม.มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 175.00 ตร.ม. | 96,000 | ม.ค.68 - ก.ย.68 | √ | - | - | 0 |
| 42 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านนางสมหมาย ลพสันเทียะ ถึง บ้านนางวล ไชขุนทด บ้านหลุ่ง หมู่ที่ 10 | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 140.00 ม. หน้า 0.15 ม. มี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 560.00 ตร.ม. | 104,000 | ม.ค.68 – ก.ย.68 | - | √ | - | 0 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|---|----------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 43 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก บ้านนายประดิษฐ์ ฮวดคุณทด ถึง บ้านนางสำริด จอดนอก บ้าน โนน สะอาด หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 102.00 ม. หน้า 0.15 ม. มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 306.00 ตร.ม. | 167,000 | ม.ค.68- ก.ย..68 | √ | - | - | 0 |
| 44 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก บ้านนายสุทนต์ยุทธ ไชโย ถึงบ้าน ผายโบสถ์ หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 ม. ยาว 92.00 ม. หน้า 0.15 ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 552.00 ตร.ม. | 300,000 | มี.ค.68 – ส.ค.68 | - | √ | - | 0 |
| 45 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก สามแยกวัดคูหาเดห์เหนือ ถึง ถนน ทางหลวงหมายเลข 201 บ้านคูขาด หมู่ที่ 8 | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 158.00 ม. หน้า 0.15 ม. มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 632.00 ตร.ม. | 300,000 | เม.ย.68 – ก.ย.68 | - | √ | - | 0 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|---|----------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 46 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหมื่นศรีสวรรค์ ถึงบ้านนาย บุญธรรม ฝั่งถนนตัด บ้านหนอง บัวโคก หมู่ที่ 1 | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 107.00 ม. หน้า 0.15 ม. มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 535.00 ตร.ม. | 300,000 | มี.ค.68 – ส.ค.68 | - | √ | - | 0 |
| 47 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก บ้านนางวิวรรธน์ แสงรส ถึง บ้านนายจรัส ฝั่งถนนตัด บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 110.00 ม. หน้า 0.15 ม. มี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 550.00 ตร.ม. | 315,000 | เม.ย.68 – ก.ย.68 | - | √ | - | 0 |
| 48 | โครงการก่อสร้างถนนดิน จาก ไร่ นายพจน์ บินขุนทด ถึง ไร่ นาย แดง แพทย์สันติยะ บ้านแปลงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 815.00 ม. หน้า 0.50 ม. มี ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,630.00 ลบ.ม. | 300,000 | ก.พ.68 – ก.ย.68 | - | - | √ | 300,000 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|---|--|----------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 49 | โครงการก่อสร้างถนนดินลงหิน คดุก จาก ไร่หลวงพ้อวิเชียร เขื่อนจันทิก ถึง ไร่นางบรรเลง หมายชัย บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9 | ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 3.50 ม. ยาว 420.00 ม.หนา 0.10 ม.หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 147.00 ลบ.ม. | 300,000 | มี.ค. – ก.ย.67 | - | - | √ | 298,500 |
| 50 | โครงการก่อสร้างถนนหินคดุก จากบ้านนายไชยนต์ ปันขุนทด ถึงไร่นางซง โหมสันเทียะ บ้านระหว หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างถนนหินคดุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 555.00 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาตรหินคดุกไม่ น้อยกว่า 220.00 ลบ.ม. | 300,000 | ก.พ.68 – ก.ค.68 | - | - | √ | 297,000 |
| 51 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคดุก จากหลังโรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ ถึงไร่นางแยบ เพ็ญศรี บ้านฝายโบสถ์ หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างถนนหินคดุก ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 595.00 ม. หนา 0.10 ม. มีปริมาตรหินคดุกไม่น้อย กว่า 238.00 ลบ.ม. | 300,000 | เม.ย.68 – ก.ย.68 | - | - | √ | 296,500 |
| 52 | โครงการติดตั้งหอสูงกระจาย ข่าวบ้านแปง หมู่ที่ 11 | ก่อสร้างหอกระจายข่าว 2 หอ พร้อมติดตั้งลำโพง หอละ 2 ตัว เครื่องขยายเสียง 1 ตัว พร้อมติดตั้ง ให้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน | 180,000 | เม.ย.68 – ส.ค.68 | √ | - | - | 0 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|---|---|-----------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 53 | โครงการปรับปรุงระบบท่อ ประปาภายในหมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 6 | งานวางท่อจำหน่ายน้ำ วางท่อเมนส์ ประปา PE100 ชั้น PN6 ขนาด 63 mm(2") พร้อมอุปกรณ์ต่อท่อ ข้อ ต่อ ค่าวัสดุเชื่อม ประสานท่อ ระยะทาง 2,000 เมตร พร้อมกลบ ให้เรียบร้อย | 350,000 | ม.ค.68 – ส.ค.68 | - | - | √ | 350,000 |
| รวม | 13 โครงการ | | 3,518,000 | | 3 | 5 | 5 | 1,542,200 |

4.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องลักษณะ

4.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.3 แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|---|----------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 54 | โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ อบต.กรณี ช่วยเหลือผู้มียายได้น้อย ตำบล บ้านแปรง | เกษตรผู้มียายได้น้อยในพื้นที่ ตำบลบ้านแปรง | 10,000 | ต.ค.67 – ก.ย.68 | √ | - | - | 0 |
| 55 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | จัดปลูกป่า ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน แปรง จำนวน 70 คน | 40,000 | มิ.ย.68 – ส.ค.68 | - | - | √ | 374 |
| 56 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.บ้านแปรง | 5,000 | ต.ค.67 – ก.ย.68 | √ | - | - | 0 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|---|---|---------------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 57 | โครงการ 1 อปท. 1 ส่วน สมุนไพรม | จัดปลูกพืชสมุนไพร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 40 คน | 20,000 | ธ.ค.67 – ก.ย.68 | √ | - | - | 0 |
| 58 | โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการ อนุรักษ์ดิน | จัดปลูกหญ้าแฝก ผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 40 คน | 20,000 | มิ.ย.68 – ส.ค.68 | √ | - | - | 0 |
| รวม | 5 โครงการ | | 59,000 | | 4 | - | 1 | 374 |

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ทั่วถึง มีมาตรฐาน สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
- 1.2 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตน้ำประปาให้ทั่วถึง
- 1.3 กลยุทธ์การติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง
- 1.4 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
- 1.5 กลยุทธ์การพัฒนาบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|---|--|----------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากบ้านนางรำพิง เกิดจตุรัส ถึง คลองสาธารณะ บ้านหนองบัว โศก หมู่ที่ 1 | ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตรยาว 770 เมตร หน้า 0.10 เมตร พื้นที่ผิว จราจร ไม่น้อยกว่า 3,080 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 308. ลบ.ม. คิดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 413,000 | พ.ศ.67 – พ.ศ.68 | - | √ | - | 0 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|--|----------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากไร่นายบุญสม จอมใจบริสุทธิ์ ถึงไร่นาง สมควร เตือนขุนทด บ้านผาย โบสถ์ หมู่ที่ 2 | ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร หรือ มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 402,000 | มิ.ย.68 – มิ.ย.69 | - | √ | - | 0 |
| 3 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากป่าช้าบ้านหนองปรือ ม.9 ถึงไร่นายอุดร จันทุนทด หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด | ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร หรือ มีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. ติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 482,000 | มิ.ย.68 – มิ.ย.69 | - | √ | - | 0 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|---|--|----------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 4 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากไร่นาขิม บุญนอก ถึงไร่ นางสาวหวด โพธิ์นอก บ้านแปงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 | ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 920 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,680 ตารางเมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 368 ลบ.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 493,000 | มิ.ย.68 – มิ.ย.69 | - | √ | - | 0 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้านนายสมภพ เงินขุนทด ถึงบ้านนางวิวรรณ แสงรส บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. พร้อม ลงหินคลุกให้ล้นทางทั้งสองข้างจะละ 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 15.75 ลบ.ม. ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 494,000 | มิ.ย.68 – มิ.ย.69 | - | √ | - | 0 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 มีนาคม 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|---|----------|--|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 6 | โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 6 | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ช่วงที่ 1 จากวัดประดู่งาม ถึงที่ ทรัพย์สินตายไฮโคโร โคราชฟาร์ม (ระยะทาง 2,070 เมตร) ช่วงที่ 2 จากไร่นายประเสริฐ เกือบกลาง ค่อน ถึง ซอยศรีสุข(ระยะทาง 350 เมตร) วางท่อจ่ายน้ำ(แทนของเดิม) ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความยาวรวม 2,420 เมตร พร้อม ต่อประสานระบบท่อจ่าย น้ำประปาและฝั้งกลบให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 492,000 | มิ.ย.68 – มิ.ย.69 | - | √ | - | 0 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 มีนาคม 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|---|--|----------|--|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 7 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากบ้านนางบุญตาบิขุนทด ถึงนานางปราณี หอมขุนทด บ้านระไหว หมู่ที่ 7 | ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. ติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 482,000 | มิ.ย.68 – มิ.ย.69 | - | √ | - | 0 |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากสระหลวง ถึงบ้าน นางหนูหล้า ไขขุนทด บ้านคู ขาด หมู่ที่ 8 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิว จราจร ไม่น้อย 874 ตร.ม. พื้นที่ลูกรัง คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 15 ตร. ม. พร้อมลงหินคลุกไหลทางทั้งสอง ข้างๆ ละ 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า 17.64 ลบ.ม. ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 472,000 | มิ.ย.68 – มิ.ย.69 | - | √ | - | 0 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 มีนาคม 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|--|----------|--|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 9 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กและวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบวางยู พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้านย้อยฝ้อ จตุรัส ถึงบ้านนายแดง หารจตุรัส บ้านหนองบรีอ หมู่ที่ 9 | ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (เทพี ค.ส.ล.เดิม) กว้าง 3.50 เมตร ยาว 55 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 192.50 ตร.ม. งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบวาง ยู ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 55.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมฝา ปิดราง คสล. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 เมตร ความยาวรวม 95 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 1.00x1.00x1.40 เมตร ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 476,000 | มิ.ย.68 – มิ.ย.69 | - | √ | - | 0 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 มีนาคม 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|--|----------|--|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 10 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากบ้านนางสาย เข็มโหลง ถึงสามแยกคลองโกรกม่วงบ้าน หูลู่ หมู่ที่ 10 | ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หน้า 0.10 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,600 ตร.ม หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า 260 ลบ.ม. งาน ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø1.00 เมตร จำนวน 3 แถวๆละ 7 ท่อน พร้อมทำกำแพงกันน้ำเซาะที่ปลาย ท่อกลม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 486,000 | มิ.ย.68 – มิ.ย.69 | - | √ | - | 0 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 มีนาคม 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|---|----------|--|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 11 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบูย หอมขุนทด ถึงที่ดินนางคำเขียน ขมวรกุล บ้านแปรง หมู่ที่ 11 | ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (เทพรัตนเดิม) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 220 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทางทั้งสองข้างๆละ 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 4.95 ลบ.ม. -วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 เมตร และฝาตะแกรงเหล็ก ความยาวรวม 160.00 เมตรติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 473,000 | มิ.ย.68 – มิ.ย.69 | - | √ | - | 0 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 มีนาคม 2568) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|---|-----------|--|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวงวัลย์ดอนสันเทียะ ถึงถนนนายสมศรีปะตา บ้านเสลา หมู่ที่ 12 | ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทางทั้งสองข้างๆละ 0.30 เมตร หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 14.40 ลบ.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 487,000 | มิ.ย.68 – มิ.ย.69 | - | √ | - | 0 |
| 13 | โครงการขยายเขตประปาสระคูชาดน้อย | วางท่อประปาไปยังบ่อพัก (ถึงใต้น้ำ) ใช้ท่อHDPE 100 ชั้น PN6 ระยะทาง 1,730.00 เมตร พร้อมกลบดินถมท่อให้เรียบร้อยและเชื่อมต่อระบบประปาให้เรียบร้อย | 750,000 | มิ.ย.68 – มิ.ย.69 | √ | - | - | 0 |
| รวม | 13 โครงการ | | 6,402,000 | | 1 | 12 | - | |