

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อย ข้อ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ (ข้อ ๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี) ให้แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายประยุทธ์ พิตยาภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์

2.2 กลยุทธ์การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุทกภัยและการบรรเทาสาธารณภัย

2.6 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในตำบลบ้านแปรง	11,000,400	ต.ค.66 – ก.ย.67		✓		4,150,100
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	ผู้พิการในตำบลบ้านแปรง	2,880,000	ต.ค.66 – ก.ย.67		✓		911,200
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลบ้านแปรง	30,000	ต.ค.66 – ก.ย.67		✓		15,000
4	เงินสำรองจ่าย	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนในตำบล บ้านแปรง	500,000	ต.ค.66 – ก.ย.67	-	✓	-	33,947.20
รวม	4 โครงการ	-	14,410,400	-	1	-	3	5,110,247.20

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรองค์กร บุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

5.2 กลยุทธ์การพัฒนาตามแผนนโยบายของรัฐบาและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม	จัดอบรม ผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน 65 คน	40,000	ม.ค 67 – มี.ค.67	✓			
6	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน	จัดอบรมผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้างและผู้นำชุมชน จำนวน 80 คน	400,000 โอนเพิ่ม 70,000	ม.ค.67 – มี.ค.67	-	-	✓	467,060 โอนเพิ่ม 70,000
7	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรท้องถิ่นในการ ปฏิบัติงาน	จัดอบรมผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน จำนวน 65 คน	120,000	ก.พ.67 – มี.ค.67	✓	-	-	-
8	โครงการ อบรมเคลื่อนที่เพื่อ บริการประชาชน	ออกบริการประชาชนในตำบล บ้านแปรง จำนวน 12 หมู่บ้าน	20,000	เม.ย.67 – มี.ย.67	✓	-	-	-
รวม	8 โครงการ		580,000		3		1	467,060

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพองค์กร บุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

5.2 กลยุทธ์การพัฒนามาตามแนวนโยบายของรัฐบาและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
9	โครงการประชุมประชาชน หมู่บ้าน ตำบลบ้านแปรง	ออกประชาคม ประชาชน ตำบลบ้านแปรง ม.1- ม.12 หัวหน้าส่วนราชการ หรือตัวแทนราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงาน ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านแปรง	30,000	ก.พ.67 – เม.ย.67	√	-	-	-
10	โครงการอบรมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)	จัดอบรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ บุคลากรองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านแปรงทุกคน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลบ้านแปรง	30,000	เม.ย.67 – มิ.ย.67	√	-	-	-
รวม	2 โครงการ		60,000	-	2	-	-	-

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพองค์กร บุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

5.2 กลยุทธ์การพัฒนาตามแผนว นโยบายของรัฐบาและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
11	โครงการสำรวจปรับปรุงข้อมูล จัดทำแผนที่ภาษี ตามมาตรา 10	สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 12 หมู่บ้าน	50,000	ธ.ค.66 – ก.พ.67	√	-	-	-
12	โครงการอบรมให้ความรู้การ จัดซื้อจัดจ้าง	จัดอบรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ตำบล ผู้นำชุมชน จำนวน 60 คน	30,000	มี.ค.67 – ส.ค.67	√	-	-	-
รวม	2 โครงการ		80,000		1	-	-	-

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อย โอกาสและผู้เปราะบาง

2.2 กลยุทธ์การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุทกภัยและการบรรเทาสาธารณภัย

2.1 แผนงานการยกยาคะมาสงภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
13	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย)	ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยในตำบลบ้านปรัง	10,000	ต.ค.66 – ก.ย.67	√	-	-	-
14	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	-จัดชุดบริการประชาชน -ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	90,000	ธ.ค.66-ม.ค.67 และ เม.ย.67	-	-	√	30,550
15	โครงการฝึกอบรมทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-จัดฝึกอบรมทวน อปพร. รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน	100,000	มิ.ย.67 – ก.ค.67	√	-	-	-
รวม	3 โครงการ		200,000		2		1	30,550

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.2 กลยุทธ์การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุทกภัยและการบรรเทาสาธารณภัย

2.2 แผนงานการรักษามความสงบภายใน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
16	โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยใส่หมวกกันน็อก	จัดอบรมเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	25,000	มี.ย.67 – ก.ค.67	√	-	-	-
รวม	1 โครงการ		25,000		1	-	-	-

3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาและประชาชน

3.2 กลยุทธ์การพัฒนาเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่ประชาชน

3.1 แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
17	อุดหนุนโรงเรียนบ้านประดู่งาม โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน (สพฐ.)	สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 59 คนๆ ละ 27 บาท จำนวน 200 วัน	318,600	ต.ค.66 – ก.ย.67	-	-	✓	143,100
18	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแปรง โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน (สพฐ.)	สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 158 คนๆ ละ 22 บาท จำนวน 200 วัน	695,200	ต.ค.66 – ก.ย.67	-	-	✓	331,056

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
19	อุดหนุนโรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน (สพฐ.)	สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็ก ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 56 คนๆ ละ 27 บาท จำนวน 200 วัน	302,400	ต.ค.66 – ก.ย.67	-	-	✓	135,000
20	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปรือ โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน (สพฐ.)	สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 134 คนๆ ละ 22 บาท จำนวน 200 วัน	589,600	ต.ค.66 – ก.ย.67	-	-	✓	289,300
รวม	4 โครงการ		1,905,800		-	-	✓	898,456

3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาและประชาชน

3.2 กลยุทธ์การพัฒนาเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่ประชาชน

3.1 แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
21	โครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่สำหรับนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กรองคการบริหาร ส่วนตำบลบ้านแปรง	พัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้ สถานที่ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.บ้านแปรง จำนวน 1 โครงการ จำนวน 60 คน	40,000	ก.ค.67 – ส.ค.67	√	-	-	-
22	โครงการเชื่อมบ้านนักเรียนและ ผู้ปกครอง	เชื่อมบ้านนักเรียน 50 คน	1,000	ธ.ค.66 – ก.พ.67	-	-	√	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
23	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ นักเรียน 50 คน	50,000	ม.ค.67	-	-	√	49,638

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
24	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา	-ค่าอาหารกลางวัน -ค่าจัดการเรียนการสอน(ราย หัว) -ค่าจัดซื้อหนังสือ -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	535,150	ต.ค.66-ก.ย.67	-	-	√	342,036
25	โครงการสานสัมพันธ์นักเรียน และผู้ปกครอง	จัดอบรมครูและบุคลากรของ ศพด. อบต.บ้านแปรง จำนวน 7 คน ผู้ปกครอง 55 คน นักเรียนจำนวน 55 คน รวม 117 คน	10,000	พ.ค.67	√	-	-	-
26	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรทางการศึกษา	อบรมครูจำนวน 1 คน ผู้ดูแล เด็ก จำนวน 5 คน	30,000	เม.ย.67	√	-	-	-
รวม	6 โครงการ		666,150		4	-	2	49,638

4.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ

4.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
27	โครงการจิตอาสาพัฒนา สิ่งแวดล้อม	กิจกรรมทำความสะอาดใน พื้นที่ตำบลบ้านแปรง โดยมี ผู้บริหารพนักงาน อบต.บ้าน แปรง จำนวน 45 คน	2,000	ต.ค.66 – ก.ย.67	√	-	-	-
รวม	1 โครงการ		2,000		1	-	-	-

4.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ

4.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงานคณะและชุมชน

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
28	โครงการจุฬาสรีดเตาเผาขยะไร้ ควัน	-กิจกรรมการคัดแยกขยะ -จัดทำธนาคารขยะ	10,000	ม.ค.67 - พ.ค.67	✓	-	-	-
29	โครงการจุฬาสรีดธนาคารขยะ และการคัดแยกขยะ	-ทำจุฬาสรีดขยะและการแยก ขยะภายในอบต.บ้านแปรง	20,000	ต.ค.66 – ก.ย.67	✓	-	-	-
30	โครงการรวบรวมขยะอันตราย ในพื้นที่ อบต.บ้านแปรง	-ทำจุฬารวบรวม/จัดเก็บขยะ อันตราย ภายใน อบต.บ้าน แปรง	15,000	ม.ค.67 – ก.ย.67	✓	-	-	-
31	โครงการส่งเสริมการคัดแยกและ ลดปริมาณขยะในชุมชน	อบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อสม. ผู้นำ หมู่บ้าน จำนวน 50 คน	20,000	พ.ค.67 – มิ.ย.67	✓	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้นำ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
32	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรัก โลก (ออล.)	-กิจกรรมถึงขยะเปียกลดโลก ร้อน รักษาความสะอาดในเขต พื้นที่ ต.บ้านแปรง จำนวน 2,000 หลังคาเรือน -กิจกรรมถึงขยะเปียกลดโลก ร้อน -กิจกรรมการจัดการขยะ -กิจกรรมประชาสัมพันธ์การ จัดการขยะ -กิจกรรมการจัดการขยะ / ทำ ความสะอาดในพื้นที่ตำบล บ้านแปรง	10,000	ต.ค.66 – ก.ย.67	√	-	-	-
33	โครงการรณรงค์การติดตั้งบ่อดัก ไขมันบำบัดน้ำเสีย	-กิจกรรมให้ความรู้ประชาชน ในหมู่บ้าน จำนวน 50 คน	20,000	ก.ค.67 – ส.ค.67	√	-	-	-
รวม	6 โครงการ		95,000		6	-	-	-

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

2.1 แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
34	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	ฉีดพ่นหมอกควันและกิจกรรม รณรงค์ใส่ทรายอะเบท ทั้ง 12 หมู่บ้าน	140,000	เม.ย.67 – มิ.ย.67	✓	-	-	-
35	โครงการรณรงค์ป้องกันไวรัสตับ อักเสบบีและซี	อบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อสม. ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน	5,000	มิ.ย.67 – ก.ย.67	✓	-	-	-
36	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	อบรมอาสาปศุสัตว์/ผู้นำ อสม. จำนวน 40 คน ฉีดวัคซีนสุนัข และแมว	70,000	ธ.ค.66 – มี.ค.67	-	-	✓	6,600-
37	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-12	ดำเนินโครงการตามแนวทาง พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ที่ 1-12	240,000	ก.ค.67 – ก.ย.67	✓	-	-	-
รวม	4 โครงการ		455,000		1	-	1	6,600

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เปราะบาง

2.2 กลยุทธ์การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
38	โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบ้านปรัง	จัดอบรมให้ความรู้ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 40 คน ในตำบลบ้านปรัง	30,000	พ.ค.67 – มิ.ย.67	√	-	-	-
39	โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลบ้านปรัง	จัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุในตำบลบ้านปรัง จำนวน 40 คน	30,000	ม.ค.67 – มี.ค.67	√	-	-	-
รวม	2 โครงการ		60,000		2	-	-	-

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

- 2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เปราะบาง
- 2.2 กลยุทธ์การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุทกภัยและการบรรเทาสาธารณภัย
- 2.3 กลยุทธ์การป้องกันปัญหาความรุนแรง ปัญหาเยาวชน ปัญหายาเสพติดและการเสริมสร้างพลังของสถาบันครอบครัว

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
40	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	จัดอบรม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเยาวชน ตำบลบ้านแปรง จำนวน 55 คน	20,000	พ.ค.67 – มิ.ย.67	√	-	-	-
41	โครงการพัฒนาสตรี ตำบลบ้าน แปรง และกลุ่มบทบาทสตรี	จัดอบรม สตรีและกลุ่มบทบาท สตรี จำนวน 40 คน ในตำบล บ้านแปรง	30,000	ก.ค.67 – ก.ย.67	√	-	-	-
รวม	2 โครงการ		50,000		2	-	-	-

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.3 กลยุทธ์การป้องกันปัญหาความรุนแรง ปัญหาเยาวชน ปัญหาเพศพิดและการเสริมสร้างคามเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

2.4 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมโรคติดต่อ

2.5 กลยุทธ์การส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรม นันทนาการ

2.8 กลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ประชาชน

2.6 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
42	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติด อบต.บ้านปรัง เกมส์	จัดการแข่งขันกีฬเด็กและ เยาวชนและประชาชนในเขต ตำบลบ้านปรัง พง 12 หมู่บ้าน จำนวน 350 คน	300,000	มี.ค.67 – เม.ย.67	√	-	-	-
รวม	1 โครงการ		300,000		1	-	-	-

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.8 กลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ประชาชน

2.9 กลยุทธ์การส่งเสริม การรื้อฟื้นและอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

2.6 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
43	โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนว 5 ส. ที่ทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วม	จัดกิจกรรมทำความสะอาด ประชาชนตำบลบ้านแปรง จำนวน 100 คน	5,000	ม.ค.67-ก.พ.67		-	✓	4,982
44	โครงการพัฒนาเครือข่ายปราชญ์ ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ออกสำรวจปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชนตำบลบ้านแปรง 50 คน	5,000	ธ.ค.66 – ก.พ.67	-	-	✓	468
45	โครงการส่งเสริมประเพณีพิธี หล่อเทียนจำพรรษาและถวาย เทียนพรรษา	กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เด็ก เยาวชน และ ประชาชน จำนวน 300 คน	70,000	ก.ค.67	✓	-	-	-
46	โครงการสืบสานประเพณีวัน ลอยกระทง	จัดงานวันลอยกระทง ประชาชนตำบลบ้านแปรง จำนวน 400 คน	180,000	พ.ย.66	-	-	✓	138,468

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
47	โครงการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์และสัปดาห์ผู้สูงอายุ	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ เด็ก เยาวชน และ ประชาชน และผู้สูงอายุ จำนวน 200 คน	65,000	เม.ย.67	√	-	-	-
รวม	5 โครงการ		325,000		5	-	-	143,450

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.8 กลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน

2.9 กลยุทธ์การส่งเสริม การรื้อฟื้นและอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
48	โครงการสืบสานประเพณี ตำนานด่านขุนทด	เข้าร่วมงานสืบสานประเพณี ตำนานด่านขุนทด หน่วยงาน ราชการรัฐวิสาหกิจ อปท. ท้องถิ่น สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ใน ตำบลบ้านแปรง จำนวน 150 คน	35,000	ม.ค.67-ก.พ.67	-	-	✓	34,965
รวม	1 โครงการ		35,000				1	34,965

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ทั่วถึง มีมาตรฐาน สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
- 1.2 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตน้ำประปาให้ทั่วถึง
- 1.3 กลยุทธ์การติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง
- 1.4 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
- 1.5 กลยุทธ์การพัฒนาบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
49	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสารกร แกมขุนทด ถึง บ้านนางประมง หอมขุนทด บ้านหลุ่ง หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 50.00 ม. หน้า 0.15 ม.มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 175.00 ตร.ม.	104,000	ม.ค.67- มี.ค.67	✓	-	-	-
50	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางหนูริน เกียมขุนทด ถึงบ้านนางทองม้วย เกตุขุนทด บ้านหลุ่ง หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 50.00 ม. หน้า 0.15 ม.มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 175.00 ตร.ม.	104,000	ม.ค.67 –มี.ค.67	✓	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
51	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านนาขนิติพงษ์ หมู่ 11 ไรสง ถึง บ้านนาขเกลี้ยง บินขุนทด	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 220.00 ม. หน้า 0.15 ม. มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 660.00 ตร.ม.	361,000	ม.ค.67- มี.ค.67	✓	-	-	-
52	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสหัส ยูทธไชโย ถึง บ้านฝายโบสถ์ หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 118.00 ม. หน้า 0.15 ม. มี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 590.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทาง เฉลี่ยข้างละ 0.25 ม.	350,000	ก.พ.67 – เม.ย.67	✓	-	-	-
53	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากประปาหมู่บ้านประดู่งาม หมู่ ที่ 6 เชื่อมบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 158.00 ม. หน้า 0.15 ม. มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 632.00 ตร.ม.	350,000	มี.ค.67 – มี.ย.67	✓	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
54	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากบ้าน นางผ่อง นาสวัสดิ์ ถึงบ้านนาง แดงอ่อน บุญเรือง บ้านระหว หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 106.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 530.00 ตร.ม. ลงหินคลุกให้ต่ำกว่าเฉลี่ยข้างละ 0.25 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 จุด ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว แนวรอยต่อท่อด้วยปูนทราย	344,000	ม.ค.67- พ.ค.67	✓	-	-	-
55	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางเงินดี อาบสุวรรณ ถึงบ้านนางแสง รวดเร็ว บ้านดู ขาด หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 121.00 ม. หนา 0.15 ม. มี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 605.00 ตร.ม.	350,000	มี.ค.67 – พ.ค.67	✓	-	-	-
56	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางจำหริด สร้อยสูง เนิน ถึง หน้าวัดบ้านผาโยโบสถ์	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 153.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 612.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.25 ม.	350,000	มี.ค.67 – มิ.ย.67	✓	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
57	โครงการก่อสร้างดิน จากบ้าน นางรำพึง เกิดจุดรั่ว ถึงคลอง สาธารณะ บ้านหนองบัวโคก หมู่ ที่ 1	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 900.00 ลบ.ม.	154,000	เม.ย.67 – มิ.ย.67	✓	-	-	-
58	โครงการก่อสร้างถนนดินเรียบ คลองโกรกม่วง (จากสระน้ำบ้าน หูลู่ ถึง สะพานบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9) บ้านหูลู่ หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 3.00 ม. ยาว 515.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 232.00 ลบ.ม.	39,000	เม.ย.67 – มิ.ย.67	✓	-	-	-
59	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านางประดิษฐ์ สวด สันติยะ ถึง บ้านนางสาวริด จอด นอก บ้าน โนนสะอาด หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 102.00 ม. หน้า 0.10 ม. มี ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 30.60 ลบ.ม.	37,000	เม.ย.67 – มิ.ย.67	✓	-	-	-
60	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากถนนทางหลวงหมายเลข 201 เชื่อม บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ ที่ 4 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 515.00 ม. มีปริมาตรหิน คลุก ไม่น้อยกว่า 203.00 ลบ.ม.	250,000	พ.ค.67 – ก.ค.67	✓	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
61	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนางกลายกร ศรีขุนทด ถึงบ้านนาขสุวรรณ ศรีคำ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 ม. ยาว 110.00 ม. หน้า 0.10 มี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 38.50 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 ม. ยาว 190 ม. หน้า 0.10 ม. มีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า 57.00 ลบ.ม.	120,000	พ.ค.67 – ก.ค.67	✓	-	-	-
62	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนาขอำนาจ ไชขุนทด เชื่อมบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5 บ้านปรังใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 718.00 ม. หน้า 0.10 ม. มี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 287.20 ลบ.ม.	3500,000	พ.ค.67 – ก.ค.67	✓	-	-	-
63	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางจอมศรี โพธิ์ทอง ถึง บ้านนางสมพร หนองนาง บ้าน หนองปรือ หมู่ที่ 9	ก่อสร้างรางระบายน้ำ โดยการตัด ถนนคอนกรีต 2 ด้าน ด้านที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ด้านที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 ด้านๆละ 15.00 ม.	160,000	มิ.ย.67 – ก.ค.67	✓	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
64	โครงการขยายเขตประปาบ้าน โนนสะอาด หมู่ที่ 3	ขยายเขตประปา จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 จากบ้านนางเพ็ญ แซ่เอ็ง ถึง สามแยกไร่นายสุระ จันทุนทด ระยะทาง 1,020.00 ม. (ต่อขนาด 2 นิ้ว) จุดที่ 2 จากฟาร์มไก่ถึงนาย นงค์ ภูมิสง่า ระยะทาง 140.00 ม. (ต่อขนาด 2 นิ้ว) รวมระยะทาง 1,160.00 ม.	98,000	มิ.ย.67 – ส.ค.67	√	-	-	-
65	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากไร่นาหนุค่าย พลายขุนทด ถึงไร่นายเที่ยง โปศาศรี บ้าน หนองปรือ หมู่ที่ 9	ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 330.00 ม. หนา 0.10 ม. มี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 165.00 ลบ.ม.	200,000	มิ.ย.67 – ส.ค.67	√	-	-	-
รวม	17 โครงการ		3,722,000		17	-	-	-

4.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ

4.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการบริหารจัดการอเนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.3 แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
66	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ อบต.กรณี ช่วยเหลือผู้รายได้น้อย	เกษตรผู้มรายได้น้อยในพื้นที่ ตำบลบ้านแปรง	5,000	ต.ค.66 – ก.ย.67	✓	-		-
67	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	จัดปลูกป่า ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน แปรง จำนวน 70 คน	40,000	ก.ค.67 – ส.ค.67	✓	-		-
68	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.บ้านแปรง	5,000	ต.ค.66 – ก.ย.67	✓	-		-
รวม	3 โครงการ		50,000		3	-	-	1

โครงการกั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ทั่วถึง มีมาตรฐาน สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
- 1.2 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตน้ำประปาให้ทั่วถึง
- 1.3 กลยุทธ์การติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง
- 1.4 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
- 1.5 กลยุทธ์การพัฒนาบริการสาธารณะที่ประชาชนพึง ได้รับ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาขทนง ถึงถนนหมายเลข 201	ก่อสร้างถนน กว้าง 5.00 ม. ยาว 136.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 ม. รายละเอียดตามแบบกำหนด	400,000	พ.ค.66 – มี.ค.67	-	✓	-	399,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน	ก่อสร้างถนน กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หน้า 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ให้เส้นทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 ม. รายละเอียดตามแบบกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	403,000	ธ.ค.66 – มี.ค.67	-	✓	-	402,000
3	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก จากวัดบ้านระหวะถึง ถนนหลวงหมายเลข 201	ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 125.00 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า 625.00 ตร.ม. พร้อมงานติดตั้งจราจรรวม 33.83 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	307,000	ธ.ค.66 – มี.ค.67	✓	-	-	-
รวม	3 โครงการ		1,110,000		1	2	-	801,000