

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(ระหว่าง เดือนตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อย ข้อ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ (ข้อ ๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี) ให้แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายประยุทธ์ พิตยาภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอคำชะนอก จังหวัดนครราชสีมา

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เปราะบาง

2.2 กลยุทธ์การจัดระเบียบชุมชน การศึกษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุทกภัยและการบรรเทาสาธารณภัย

2.6 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในตำบลบ้านแปรง	11,163,600	ต.ค.67 – ก.ย.68	-	-	✓	3,472,700
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	ผู้พิการในตำบลบ้านแปรง	2,474,400	ต.ค.67 – ก.ย.68	-	-	✓	741,200
3	เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	ผู้เปราะบางในตำบลบ้านแปรง	30,000	ต.ค.67 – ก.ย.68	-	-	✓	15,000
4	เงินสำรองจ่าย	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนในตำบล บ้านแปรง	650,070	ต.ค.67 – ก.ย.68	✓	-	-	-
รวม	4 โครงการ	-	14,410,400	-	1	-	3	4,228,900

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์การพัฒนาทัศนียภาพองค์กร บุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

5.2 กลยุทธ์การพัฒนาตามแผนนโยบายของรัฐบาและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม	จัดอบรม ผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน 65 คน	40,000	ม.ค 68 – มี.ค.68	√	-	-	0
6	โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	จัดอบรมผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้างและผู้นำชุมชน จำนวน 80 คน	400,000	ม.ค.68 – มี.ค.68	√	-	-	0
รวม	8 โครงการ		580,000		2	-	-	0

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพองค์กร บุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้ประสิทธิภาพ

5.2 กลยุทธ์การพัฒนาตามแผนนโยบายของรัฐบาลและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
7	โครงการประชาสัมพันธ์ภัย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภัย ป้าย	ประชาสัมพันธ์ภัยที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างและภัยป้าย จำนวน 12 หมู่บ้าน	10,000	ม.ค.68	✓	-	-	0
8	โครงการสำรวจปรับปรุง ข้อมูล จัดทำแผนที่ภัยตามมาตรา 10 (LTAX ONLINE)	สำรวจ ปรับปรุงข้อมูลจัดทำ แผนที่ภัย จำนวน 12 หมู่บ้าน	50,000	ธ.ค.67-ก.พ.68	✓	-	-	0
9	โครงการอบรมให้ความรู้การ จัดซื้อจัดจ้าง	จัดอบรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล ผู้นำชุมชน จำนวน 60 คน	30,000	มี.ค.67 – ส.ค.67	✓	-	-	0
รวม	3 โครงการ		90,000		3	-	-	0

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เปราะบาง

2.2 กลยุทธ์การจัดระเบียบชุมชน การศึกษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุทกภัยและการบรรเทาสาธารณภัย

2.1 แผนงานการยกระดับคุณภาพชีวิต

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
10	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณี เยี่ยวหรือพื้นที่พุน้ำเกิด สาธารณภัย)	ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ สาธารณภัยในตำบลบ้านแปรง	10,000	ต.ค.67 – ก.ย.68	✓	-	-	0
11	โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อ เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-จัดฝึกอบรมทบทวน อปพร. รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน	100,000	ม.ค.68 – เม.ย.68	✓	-	-	0
12	โครงการฝึกอบรมระดับอัตรีย์ เบื้องต้นในหมู่บ้านและ สถานศึกษา ในตำบลบ้านแปรง	โรงเรียนในตำบลบ้านแปรง	50,000	เม.ย.68 – พ.ค.68	✓	-	-	0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
13	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจ ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอด้านทุนทด	อุดหนุน อบต.กุดพิมาน	10,000	พ.ย.67 – พ.ค.68	√	-	-	0
รวม	4 โครงการ		170,000		๔	-	-	0

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.2 กลยุทธ์การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุทกภัยและการบรรเทาสาธารณภัย

2.2 แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
14	โครงการขจัดปลอตกภัยไล่หมวก กันน็อก	จัดอบรมเด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	มิ.ย.68 – ก.ค.68	√	-	-	0
รวม	1 โครงการ		25,000		1	-	-	0

3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

- 3.1 กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
- 3.2 กลยุทธ์การพัฒนาเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นแก่ประชาชน

3.1 แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
15	อุดหนุนโรงเรียนบ้านประดู่งาม โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน (สพฐ.)	สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 59 คนๆ ละ 27 บาท จำนวน 200 วัน	345,600	ต.ค.67 – ก.ย.68	-	-	✓	137,700
16	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแปรง โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน (สพฐ.)	สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 158 คนๆ ละ 22 บาท จำนวน 200 วัน	646,800	ต.ค.67 – ก.ย.68	-	-	✓	390,324

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
17	อุดหนุนโรงเรียนบ้านผายโปสถ์ โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน (สพฐ.)	สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็ก ชนอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 56 คนๆละ 27 บาท จำนวน 200 วัน	340,200	ต.ค.67 – ก.ย.68	-	-	✓	149,850
18	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปรือ โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน (สพฐ.)	สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน ชนอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 134 คนๆละ 22 บาท จำนวน 200 วัน	576,000	ต.ค.66 – ก.ย.67	-	-	✓	340,206
รวม	4 โครงการ		1,905,800		-	-	✓	890,520

3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาและประชาชน

3.2 กลยุทธ์การพัฒนาเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่ประชาชน

3.1 แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
19	โครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่สำหรับนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กรองการบริหาร ส่วนตำบลบ้านแปรง	ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สถานที่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.บ้านแปรง จำนวน 1 โครงการ จำนวน 60 คน	40,000	ก.ค.68 – ส.ค.68	√	-	-	0
20	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ นักเรียน 50 คน	50,000	ม.ค.68	-	-	√	29,085

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
21	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา	-ค่าอาหารกลางวัน -ค่าจัดการเรียนการสอน(ราย หัว) -ค่าจัดซื้อหนังสือ -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	483,880	ต.ค.67-ก.ย.68	-	-	✓	230,300
รวม	3 โครงการ		583,880		1	-	2	259,385

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

2.1 แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
22	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	ฉีดพ่นหมอกควันและกิจกรรม รณรงค์ใส่ทรายอะเบทท ทั้ง 12 หมู่บ้าน	150,000	เม.ย.68 – ก.ย.68	√	-	-	0
23	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	อบรมอาสาสมัครสัตว์/ผู้นำ อสม. จำนวน 40 คน นีควัดชื่นสุนัข และแมว	70,000	มิ.ย.68 – ก.ย.68	-	√	-	6,000
24	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-12	ดำเนินโครงการตามแนวทาง พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ที่ 1- 12	240,000	มิ.ย.68 – ก.ย.68	√	-	-	0
รวม	3โครงการ		220,000		2	1	-	6,000

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
25	โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลบ้านปรัง	จัดอบรมส่งเสริมสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลบ้านปรัง จำนวน 40 คน	30,000	ก.ค.68 – ก.ย.68	√	-	-	0
รวม	1 โครงการ		30,000		1	-	-	0

4.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ

4.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงานและชุมชน

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
26	โครงการจุดสาธิตธนาคารขยะ และการคัดแยกขยะ	-ทำจุดกำจัดขยะและการแยก ขยะภายในอบต.บ้านแปรง	20,000	ต.ค.67 – ก.ย.68	√	-	-	0
27	โครงการรวบรวมขยะอันตราย ในพื้นที่ อบต.บ้านแปรง	-ทำจุดรวบรวม/จัดเก็บขยะ อันตราย ภายใน อบต.บ้าน แปรง	20,000	ม.ค.68 – ก.ย.68	√	-	-	0
28	โครงการส่งเสริมการค้าแยกและ ลดปริมาณขยะในชุมชน	อบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อสม. ผู้นำ หมู่บ้าน จำนวน 50 คน	20,000	เม.ย.68 – ก.ย.68	√	-	-	0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
29	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรัก โลก (ออล.)	-กิจกรรมถึงขยะเปียกลดโลก รื้อน รักษาความสะอาดในเขต พื้นที่ ต.บ้านแปรง จำนวน 2,000 หลังคาเรือน -กิจกรรมถึงขยะเปียกลดโลก รื้อน -กิจกรรมการจัดการขยะ -กิจกรรมประชาสัมพันธ์การ จัดการขยะ -กิจกรรมการจัดการขยะ / ทำ ความสะอาดในพื้นที่ตำบล บ้านแปรง	10,000	ต.ล.67 – ก.ย.68	✓	-	-	0
รวม	4 โครงการ		70,000		4	-	-	0

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เปราะบาง

2.2 กลยุทธ์การจัดการระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
30	โครงการพัฒนาสตรีตำบลบ้าน แปรง และกลุ่มบทบาทสตรี	จัดอบรมให้ความรู้กลุ่ม บทบาทสตรี จำนวน 40 คน ใน ตำบลบ้านแปรง	30,000	เม.ย.68 – ก.ย.68	✓	-	-	0
31	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ประกอบอาชีพเสริม 108 อาชีพ เสริมระยะต้นของตำบลบ้าน แปรง	จัดอบรมให้ความรู้การ ประกอบอาชีพเสริมระยะต้น จำนวน 40 คน	30,000	เม.ย.68 – ก.ย.68	✓	-	-	0
รวม	2 โครงการ		60,000		2	-	-	0

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.3 กลยุทธ์การป้องกันปัญหาความรุนแรง ปัญหาเยาวชน ปัญหายาเสพติดและการเสริมสร้างพลังของสถาบันครอบครัว

2.4 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมโรคติดต่อ

2.5 กลยุทธ์การส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรม นันทนาการ

2.8 กลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
32	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติด อบต.บ้านแปรง เกมส์	จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ เยาวชนและประชาชนในเขต ตำบลบ้านแปรง ทั้ง 12 หมู่บ้าน จำนวน 350 คน	300,000	มี.ค.68 – เม.ย.68	√	-	-	0
รวม	1 โครงการ		300,000		1	-	-	0

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.8 กกลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน

2.9 กกลยุทธ์การส่งเสริม การรื้อฟื้นและอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
33	โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนว 5 ส. ที่ทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วม	จัดกิจกรรมทำความสะอาด ประชาชนตำบลบ้านแปรง จำนวน 100 คน	5,000	ม.ค.68-ก.พ.68	-	-	✓	ไม่ ได้ ใช้ งบ ประมาณ
34	โครงการพัฒนาเครือข่ายปราชญ์ ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ออกสำรวจปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชนตำบลบ้านแปรง 50 คน	5,000	มี.ค.68 – เม.ย.68	-	-	✓	ไม่ ได้ ใช้ งบ ประมาณ
35	โครงการส่งเสริมประเพณีพิธี หล่อเทียนจำพรรษาและถวาย เทียนพรรษา	กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เด็ก เยาวชน และ ประชาชน จำนวน 300 คน	70,000	มิ.ย.68	✓	-	-	0
36	โครงการสืบสานประเพณีวัน ลอยกระทง	จัดงานวันลอยกระทง ประชาชนตำบลบ้านแปรง จำนวน 400 คน	180,000	พ.ย.67	-	-	✓	133,246

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
37	โครงการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์และสัปดาห์ผู้สูงอายุ	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ เด็ก เยาวชน และ ประชาชน และผู้สูงอายุ จำนวน 200 คน	65,000	เม.ย.68	√	-	-	0
รวม	5 โครงการ		325,000		2	-	3	133,246

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.8 กลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน

2.9 กลยุทธ์การส่งเสริม การรื้อฟื้นและอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
38	โครงการสืบสานประเพณี ตำนานด้านขุนทด	เข้าร่วมงานสืบสานประเพณี ตำนานด้านขุนทด หน่วยงาน ราชการรัฐวิสาหกิจ อปท. ท้องถิ่น สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ใน ตำบลบ้านแปรง จำนวน 150 คน	40,000	ธ.ค.67 - ม.ค.68	-	-	✓	38,775
รวม	1 โครงการ		35,000		-	-	1	38,775

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ทั่วถึง มีมาตรฐาน สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
- 1.2 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตน้ำประปาให้ทั่วถึง
- 1.3 กลยุทธ์การติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง
- 1.4 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
- 1.5 กลยุทธ์การพัฒนาบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
39	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก ขอบสระวัดบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9 ถึงบ้านนางพัชรินทร์ พัดขุนทด บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 50.00 ม. หน้า 0.15 ม. มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 175.00 ตร.ม.	96,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	✓	-	-	0
40	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านนางสมหมาย ลพสันทีเยะ ถึง บ้านนางนวล ขุฑขุนทด บ้านหลุ่ง หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 140.00 ม. หน้า 0.15 ม. มี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 560.00 ตร.ม.	104,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	✓	-	-	0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
41	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก บ้านนายประดิษฐ์ ฮวดขุนทด ถึง บ้านนางลำริด จอดนอก บ้านโนน สะอาด หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 102.00 ม. หน้า 0.15 ม. มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 306.00 ตร.ม.	167,000	ม.ค.68- ก.ย..68	✓	-	-	0
42	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก บ้านนายสหัสยุทธไชโย ถึงบ้าน ผายโปลล์ หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 ม. ยาว 92.00 ม. หน้า 0.15 ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 552.00 ตร.ม.	300,000	มี.ค.68 – ส.ค.68	✓	-	-	0
43	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก สามแยกวัดดูขาดเหนือ ถึง ถนน ทางหลวงหมายเลข 201 บ้านดูขาด หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 158.00 ม. หน้า 0.15 ม. มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 632.00 ตร.ม.	300,000	เม.ย.68 – ก.ย.68	✓	-	-	0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
44	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสี่แยกรัตนบุรี ถึงบ้านนาย บุญธรรม เบิกผูกทด บ้านหนอง บัวโคก หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 107.00 ม. หน้า 0.15 ม. มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 535.00 ตร.ม.	300,000	มี.ค.68 – ส.ค.68	✓	-	-	0	
45	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านนางวิวรรธน์ แสงรส ถึง บ้านนายจรัส เกิดขุนทด บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 110.00 ม. หน้า 0.15 ม. มี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 550.00 ตร.ม.	315,000	เม.ย.68 – ก.ย.68	✓	-	-	0	
46	โครงการก่อสร้างถนนดิน จาก ไร่นายพจน์ บินขุนทด ถึงไร่นาย แดง แพทย์สันติยะ บ้านแปลงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 815.00 ม. หน้า 0.50 ม. มี ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,630.00 ลบ.ม.	300,000	ก.พ.68 – ก.ย.68	✓	-	-	0	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
47	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง จากไร่หลวงพ่อวิเชียร เปื้อนจันทน์ถึงไร่บางบรรเลง หมายชัยบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 3.50 ม. ยาว 420.00 ม. หน้า 0.10 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 147.00 ลบ.ม.	300,000	มี.ค. – ก.ย. 67	✓	-	-	0
48	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง จากบ้านนาย ไชยันต์ ปันขุนทด ถึงไร่บางซ่ง โหมสันติยะ บ้านระไหว หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 555.00 ม. หน้า 0.10 ม. ปริมาตรดินลูกรังไม่ น้อยกว่า 220.00 ลบ.ม.	300,000	ก.พ. 68 – ก.ค. 68	✓	-	-	0
49	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากหลังโรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ ถึงไร่บางแปร เพ็ญศรี บ้านฝายโบสถ์ หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 595.00 ม. หน้า 0.10 ม. มีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย กว่า 238.00 ลบ.ม.	300,000	เม.ย. 68 – ก.ย. 68	✓	-	-	0
50	โครงการติดตั้งท่อส่งกระจาย น้ำบ้านแปรง หมู่ที่ 11	ก่อสร้างท่อกระจายน้ำ 2 ท่อ พร้อมติดตั้งลำโพง หอละ 2 ตัว เครื่องขยายเสียง 1 ตัว พร้อมติดตั้ง ให้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน	180,000	เม.ย. 68 – ส.ค. 68	✓	-	-	0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
51	โครงการปรับปรุงระบบท่อ ประปาภายในหมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 6	งานวางท่อจ่ายน้ำ วางท่อเมนใต้ ประปา PE100 ขึ้น PN6 ขนาด 63 mm(2") พร้อมอุปกรณ์ต่อท่อ ข้อ ต่อ ค้ำวัสดุเชื่อม ประสานท่อ ระยะทาง 2,000 เมตร พร้อมกลบ ให้เรียบร้อย	350,000	ม.ค.68 – ส.ค.68	√	-	-	0
รวม	13 โครงการ		3,508,000		13	-	-	0

4.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ

4.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.3 แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
52	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ อบต.กรณี ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ตำบล บ้านแปรง	เกษตรผู้มรายได้น้อยในพื้นที่ ตำบลบ้านแปรง	10,000	ต.ค.67 – ก.ย.68	✓	-	-	0
53	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	จัดปลูกป่า ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน แปรง จำนวน 70 คน	40,000	มิ.ย.68 – ส.ค.68	✓	-	-	0
54	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.บ้านแปรง	5,000	ต.ค.67 – ก.ย.68	✓	-	-	0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
55	โครงการ 1 อบท. 1 ส่วน สมุนไพร	จัดปลูกพืชสมุนไพร ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 40 คน	20,000	ธ.ค.67 – ก.ย.68	√	-	-	0
56	โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการ อนุรักษ์ดิน	จัดปลูกหญ้าแฝก ผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 40 คน	20,000	มิ.ย.68 – ส.ค.68	√	-	-	0
รวม	5 โครงการ		59,000		5	-	-	0

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอคำชะขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ทั่วถึง มีมาตรฐาน สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
- 1.2 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตน้ำประปาให้ทั่วถึง
- 1.3 กลยุทธ์การติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง
- 1.4 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
- 1.5 กลยุทธ์การพัฒนาบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้าน นายอำนาจไชยขุนทด เชื่อมบ้าน หนองเรือ หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนน กว้าง 4.00 ม. ยาว 718.00 ม. หน้า 0.10ม.หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 287.20 ลบ.ม.	341,000	พ.ค.67 – พ.ค.68	-	-	✓	329,012.02

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
2	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากถนนหลวง 201 เชื่อมบ้าน แปรงใหม่พัฒนา	ก่อสร้างถนน กว้าง 4.00 ม. ยาว 810.00 ม. หน้า 0.10 ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 324.00 ลบ.ม.	375,000	พ.ค.67 – พ.ค.68	-	-	✓	375,000
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากสระน้ำบ้านเดา ถึงบ้านระไหว หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนน กว้าง 5.00 ม. ยาว 125.00 ม. หน้า 0.10 ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 625.00 ตร.ม. ลงหินคลุกให้ล้นทาง เฉลี่ยข้างละ 0.25 ม.	357,000	พ.ค.67 – พ.ค.68	-	-	✓	357,000
4	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากหลังโรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ ถึงไร่นางเปร เพ็ญศรี บ้านฝาย โบสถ์ หมู่ที่ 2	ซ่อมแซมถนน จุดที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 140.00 ม. หน้า 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า 70.00 ลบ.ม. จุดที่ 2 กว้าง 5.00 ม. ยาว 160.00 ม. หน้า 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า 80.00 ลบ.ม.	173,000	พ.ค.67 – พ.ค.68	-	-	✓	173,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อการเกษตร บ้านห่อ หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนน กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. หน้า 0.10 ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 400.00 ลบ.ม.	463,000	พ.ศ. 67 – พ.ศ. 68	-	-	✓	463,000
รวม	5 โครงการ		1,709,000		-	-	5	1,697,012.02